Приложение 14
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма А - 4

БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution" (ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн") ИИН/БИН 151040011641
Организация (индивидуальный предприниматель) - заказчик

Структурное подразделение - заказчик_____ЦЭСиП

Номер документа	Дата составления
	18.09.2026г.

АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ АКТИВА

Место нахождения актива _____г.Балхаш, улица Агыбай батыра 147, район подстанции Конырат 220
адрес, здание (сооружение), цех

В процессе инвентаризации, монтаже, испытании (нужное подчеркнуть) нижеперечисленного актива изготовленного
_____
наименование организации (индивидуального предпринимателя) изготовителя
принятого в монтаж по акту № _____ от " _____ " _____ 20 _____ года обнаружены следующие дефекты:

Наименование, характеристика	Тип, марка	Номер паспорта или маркировка	Дата		Обнаруженные дефекты
			изготовления	поступления	
1	2	3	4	5	6
Строительство спец. автобазы 3 этап					Отсутсвует место стоянки автотранспортных средств, отсутсвие здания и оборудования для проведения ремонтных работ, здание АБК для ведения технической документации выдачи наряд-заданий

Устранить выявленные дефекты. Произвести строительные работы с применением нижеперечисленных материалов в сроки с 16.04.2027г по 30.11.2027г силами подрядной организации.
Условия проведения работ: работа на высоте до 5м.

ельство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта ЦЭСиП -3 этап, строительство АБК. Здание КПП.

Нурманов Ержан Қанатбек

№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	**Земляные работы**			
1.1	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,25504	
1.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2,25504	
2	**Фундаменты АС-4**			
2.1	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	0,0225	
2.2	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,1	
2.3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12466	

льство специализированной автомобильной базы для спецтехники и транспорта ЦЭСиП -3 этап, строительство АБК. Здание офиса.

№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Земляные работы			
1.1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	438,9444	
1.2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	13,5756	
1.3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	118,9	
1.4	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	118,9	

Нурманов Ержан Канатбе

2	Фундаменты АС-3			
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,25	
2.2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	52	
2.3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	
2.4	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	19,6	
2.5	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	96	
2.6	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	43	
2.7	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	45,254	
2.8	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	14	
2.9	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25211	
3	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07664	
3.1	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	119,658	
3.2	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	40	
3.3	Блочно-модульное здание офиса	компл.	1	
4	Отмостка			
4.1	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,316	

Нурманов Ержан Канатбекулы

4.2	Устройство бетонной подготовки	м3	7,56	
4.3	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1694	
4.4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1694	
5	Крыльцо			
5.1	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,4392	
5.2	Устройство бетонной подготовки	м3	3,95	
5.3	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе	м2	16,42	

Члены комиссии:

Представитель заказчика /_____/ _____ Нуршин А.Т.
должность расшифровка подписи

Представитель заказчика /_____/ _____ Муздыбаев К.Е
должность расшифровка подписи

Нурманов Ержан Канатбекұлы